

# 宜蘭縣政府查常見缺失一覽表

期間：自108年01月01日至108年10月31日

總件數96件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例
1	4.03.04	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化值、容許誤差值，或 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	84	87.50%
2	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 確認檢(試)驗報告內容正確性，或 <input type="checkbox"/> 落實執行	82	85.42%
3	4.03.03	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式，或 <input type="checkbox"/> 記載不完整	50	52.08%
4	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	41	42.71%
5	5.09.08	<input type="checkbox"/> 無工程告示牌，或 <input type="checkbox"/> 內容未符合規定	41	42.71%
6	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	41	42.71%
7	4.02.03.08	有無依契約規定填報監造報表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載，或 <input type="checkbox"/> 使用規定格式報表	36	37.50%
8	4.01.99	主辦機關／專案管理廠商其他缺失	35	36.46%
9	5.10.99	其他材料設備檢驗審查紀錄缺失	35	36.46%
10	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載	32	33.33%
11	4.02.03.05	<input type="checkbox"/> 發現缺失時，有無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，或 <input type="checkbox"/> 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，或 <input type="checkbox"/> 是否確實	30	31.25%
12	5.01.99	其他混凝土施工缺失	30	31.25%
13	4.03.05	<input type="checkbox"/> 對材料檢(試)驗未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀，或 <input type="checkbox"/> 檢(試)驗報告內容誤植；或 <input type="checkbox"/> 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 <input type="checkbox"/> 未符合工程需求	30	31.25%
14	5.07.01.99	其他一般施工缺失	29	30.21%
15	5.14.07	施工現場交通警告等設施不足	29	30.21%
16	4.01.13	<input type="checkbox"/> 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整	28	29.17%
17	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境，或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	25	26.04%
18	4.02.01.05	<input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	24	25.00%
19	4.03.99	其他承攬廠商品管缺失	23	23.96%
20	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	23	23.96%

21	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 <input type="checkbox"/> 無缺失矯正預防措施，或 <input type="checkbox"/> 缺失未追蹤改善，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	23	23.96%
22	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	22	22.92%
23	4.02.99	其他監造單位品管缺失	21	21.88%
24	4.01.19	未依工程會97年1月8日工程管字第09700011700號函，將「公共工程(公有建築物)施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中，或 <input type="checkbox"/> 工程契約未依營造業法第33條或電器承裝業管理規則規定設置技術士及未規定人數	21	21.88%
25	4.02.01.01	<input type="checkbox"/> 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或 <input type="checkbox"/> 遺漏重要項目工程	19	19.79%
26	4.03.01	<input type="checkbox"/> 未提送施工計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送施工計畫；或 <input type="checkbox"/> 施工計畫內容未符合需求，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行	18	18.75%
27	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	18	18.75%
28	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理有無妥適管制	18	18.75%
29	4.03.02.01	<input type="checkbox"/> 品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或 <input type="checkbox"/> 遺漏重要項目工程	18	18.75%
30	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	17	17.71%
31	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	16	16.67%
32	4.03.02.04	<input type="checkbox"/> 未訂定各分項工程品質管理標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	16	16.67%
33	5.10.01.04	<input type="checkbox"/> 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不足，或 <input type="checkbox"/> 內容不符規定	15	15.63%
34	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	15	15.63%
35	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	15	15.63%