

十六份排水下游水環境改善計畫 施工協調會勘紀錄

一、時間：109年9月15日上午8:30

紀錄：賴顛中

二、地點：十六份四路橋

三、出席單位及人員：詳簽到簿

四、會議內容：

新設雙嘴港橋原設計全套管基樁，右岸施工便道現況路寬約4公尺，施工機具需6公尺寬度才可進入施工，且途經10多株植栽，均需辦理移除或移植；該區植栽現由新群社區發展協會維護管理，社區表示中.大型樹木維護管理不易，建議是否有替代方案，進行施工。

五、結論：

請設計單位研議其它施工方案，並於109年9月24日前提出，俾利後續工程進行。

六、散會

「十六份排水下游段水環境改善計畫」

施工協調會 簽到表

- 一、 會議日期：109年9月15日上午08：30
- 二、 會議地點：十六份四路橋
- 三、 與會人員：

紀錄：賴費中

單位名稱	與會人員
新群社區發展協會	張文哲
清石營造有限公司	許嘉修
桔源工程顧問有限公司	蔡宜蒼
宜蘭縣政府	賴費中