

「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」 工程界面會勘紀錄

一.日期：109 年 10 月 23 日

二.時間：上午 10 時

三.地點：宜蘭河工區現場

四.參加單位及人員：(詳簽到簿)

五.與勘單位意見：

(一). 宜蘭市七張社區發展協會：

地方建議於水防道路旁的堤後坡腳種植梔子花，因本縣樹藝景觀所剩山黃梔約 450 株，同意種植山黃梔，以宜蘭河左岸黎霧橋為中點往兩側種植，往上游種植約 100 公尺，其餘株數往下游種植。

(二). 經濟部水利署第一河川局：

有關財團法人國家實驗室研究所台灣颱風洪水研究中心宜興橋流量站，本局目前查無申請設置紀錄。

(三). 宜蘭市公所

1. 本所於西門橋下辦理「宜蘭河綠水漫遊廊道工程」業已竣工，相關設備近日將於現場撤離。
2. 本所原則同意慶河橋旁高灘地磚雕壁畫之投光燈，其電源線路配接線至所設既有電箱，請宜蘭縣政府承攬廠商與本所承攬路燈維護廠商聯繫技術事宜。
3. 有關宜蘭縣政府工程依本所 108 年 12 月 5 日市工字第 1080024249 號函說明事項利用新生抽水站既有維修通道，在不變其寬度條件下，改成自行車牽引道，並新增相關附屬設施一事。本所原則同意走道護欄拆除適當寬度，以供自行車牽引道通行。

六. 會勘結論：

(一). 山黃梔部分，後續宜蘭縣政府向本縣樹藝景觀所申請，原則以宜蘭河左岸黎霧橋為中點往兩側種植（往上游種植約 100 公尺，其餘株數往下游種植），後續維護管理單位依 109 年 9 月 3 日本工程地方需求會勘紀錄所載，移由宜蘭市七張社區發展協會管養。

(二).有關財團法人國家實驗室研究所台灣颱風洪水研究中心宜興橋流量站（照片附後），該設施與本工程自行車步道通行路線有所重疊，因財團法人國家實驗室研究所台灣颱風洪水研究中心已裁撤，後續將請宜蘭縣政府承攬廠商將該流量站往牽引道樓梯方向移設，惟需避免破壞該流量站本體及相關管線等設施，另請財團法人國家實驗室研究所函復提醒移設該流量站應注意事項。

(三).慶河橋旁高灘地磚雕壁畫之投光燈，其電源線路配接線至宜蘭市公所設既有電箱，後續請宜蘭縣政府承攬廠商與宜蘭市公所承攬路燈維護廠商聯繫技術事宜。

七.會勘結束時間：中午 12 時 30 分

「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」 會勘簽到冊

一、時間：民國 109 年 10 月 23 日上午 10 時

二、地點：工程工區現場

三、紀錄：吳政諭

四、出席單位及人員：

單位	出席人員
宜蘭市七張社區發展協會	陳惠霞 (印)
宜蘭市公所	單文鼎
經濟部水利署第一河川局	吳世麟
城拓工程顧問有限公司	陳文文 陳
國懋營造有限公司	林振福 王詠欣
本府工商旅遊處	吳政諭

宜興橋流量站現地照片

