

農地重劃區緊急農水路改善計畫

111 年度第一次業務交流研商會議 會議議程

壹、 時間：111 年 3 月 31 日(星期四)上午 10 時

貳、 地點：本署 6 樓 606 會議室

參、 主持人：孫組長維廷

肆、 報告事項：

案由一：110 年度農地重劃區緊急農水路改善計畫競爭機制評比成果及本(111)年度計畫執行目標說明，提請公鑒。

說 明：

一、 依據行政院公共工程委員會 111 年 2 月 8 日工程管字第 1110300098 號函暨行政院農業委員會 111 年 2 月 23 日農秘字第 1110102381 號函，有關辦理公共工程計畫有功人員敘獎事宜：

(一) 110 年計畫達成率 95%以上，且節餘數未達 3%及已執行應付未付數未達 5%之計畫。計畫經費 5 億元以上，依貢獻度相關主(協)辦人員最高可記功 2 次；5 億元以下，主(協)辦人員最高可記功 1 次。「110 年度農地重劃區緊急農水路改善計畫(下稱本計畫)」已執行應付未付數達 20%以上，未達此敘獎標準。

(二) 110 年計畫達成率 93%以上，依貢獻度相關主(協)辦人員最高嘉獎 2 次，相關主管得嘉獎 1 次。本計畫執行率 95.12%，達年度目標 95%，惟仍期許各執行單位持續努力辦理，以降低已執行應付未付數為目標。

二、 依上開敘獎精神，參考本計畫各執行機關之競爭機制評比成果如 **附件 1** 所示，為持續提升計畫執行率，降低保留率及已執行應付未付數並鼓勵表現優良者持續保持。本署依計畫經費分組，擇其表現優異者：

(一) 計畫經費前 5 名組(70,000 千元以上)：**屏東縣、雲林縣。**

(二) 計畫經費 6-10 名組(70,000-30,000 千元): 臺東縣、宜蘭縣。

(三) 計畫經費 11 名以後組(30,000 千元以下): 花蓮縣、澎湖縣。

三、為利各地方政府納編中央補助款，本署預計於 8 月籌編 112 年度預算，將依 109~110 年競爭機制評比成績，估列各執行機關分配金額，於 8 月底通知地方政府納編預算等相關事宜。

伍、 討論事項：

案由一：有關 110 年度保留工程執行情形，提請討論。

說 明：

一、110 年度各單位保留工程，彰化縣及嘉義縣尚有未完工案件(截至 111 年 3 月 21 日進度，詳附件 2)，請相關執行單位說明工程執行現況(落後情形、停復工等)、工程預計完工日期，以及 4 月底前完工解決對策。

二、針對 110 年度已結案工程，請各執行機關盡快完成工程(成果)數位照片等資料表，並請確實填寫相關工程成果資訊繳交本署，以利 110 年度工程履歷建置，如有資料提供困難，請提出說明或因應作為，目前資料蒐集情形如附件 3。

決議：

案由二：有關 111 年度農地重劃區緊急農水路改善計畫執行情形，提請討論。

說 明：

一、本年度改善工程以執行率 95%以上、保留率 40%以下，為本年度目標。本署已於 111 年 3 月底前核定各縣市政府農地重劃區緊急農水路改善計畫，請各縣市政府可盡速提報勘選表、初勘表，本署接獲所報資料後將可盡速辦理勘選作業。目前提報情形如附件 4。

二、本年度核定第一梯次工程，以執行率 100%為目標。請各執行單位於後續核定工程案後，盡速辦理招標作業，並確實填報標案管理系統及工程管考系統。

三、經本署檢討 110 年各縣市政府提報之保留資料，10 月底前完工之

案件計有 9 件，如附件 5。為提升整體計畫執行率，降低保留率，爰請執行單位針對核定工程倘於 10 月底可申報竣工，請執行單位督促工程監造單位，預為規劃廠商申報竣工須備齊之文件報表，通知及協助廠商先行彙整。執行單位可預先安排驗收時間及人員，俟廠商申報竣工後，即可儘速依前述驗收時程辦理。另監造單位於驗收前，應通知廠商須備齊結算文件，俾利驗收合格後，儘速完成結算付款事宜，並於 12 月底結案，該工程不辦理保留。

決議：

案由三：有關本計畫競爭機制調修事宜，提請討論。

說明：

- 一、為順利推動計畫及確保工程如期如質完工，本年度將工程執行效率提升為 70 分，其中配分方式為年度經費執行率 50 分；年度經費保留率維持 20 分，並鼓勵各執行單位降低保留率，針對經費保留率設置門檻值，經費保留率低於 35% 者即可得分，保留率 35% 以上者不得分，最高分 20 分、最低分 0 分。
- 二、工務管理狀況維持六項評比項目，分別為工程督導辦理情況、發包作業、按時提送工程進度、配合農業政策、落實工程進度及初勘資料正確性，各項配分皆為 5 分。計分方式如附件 4。

決議：

陸、臨時動議

柒、散會：上午○時○分

110 年度農地重劃區緊急農水路改善計畫競爭機制 地方政府執行因子評比成果

執行單位	110 年度地方政府執行因子評比								
	工程執行效率		工務管理狀況						
	年度經費 執行率	年度經費 保留率	工程督導 辦理情況	發包作業 辦理完成	按時提送 工程進度	配合 農業政策	落實 工程進度	初勘資料 正確性	總計
宜蘭縣政府	30.00	20.00	7.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	82.00
桃園市政府	22.74	1.34	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4.52	38.60
新竹縣政府	27.00	6.18	7.00	10.00	5.00	1.09	6.67	4.33	67.27
苗栗縣政府	30.00	6.49	0.00	10.00	0.00	0.00	4.44	4.75	55.69
臺中市政府	26.89	18.52	0.00	6.36	0.00	0.00	3.85	4.80	60.43
南投縣政府	27.17	18.23	7.00	10.00	0.00	0.00	5.00	4.74	72.14
彰化縣政府	22.25	11.80	6.50	6.32	5.00	0.00	4.21	4.86	60.93
雲林縣政府	27.20	18.12	0.00	9.17	5.00	0.00	5.09	4.58	69.15
嘉義縣政府	24.97	6.72	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	4.89	37.29
臺南市政府	28.50	16.08	0.00	6.60	5.00	0.00	7.74	4.77	68.70
高雄市政府	27.74	0.53	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4.69	49.95
屏東縣政府	21.86	18.52	10.00	5.00	5.00	1.28	4.17	4.77	70.59
臺東縣政府	27.80	19.57	5.00	10.00	5.00	0.14	10.00	4.82	82.32
花蓮縣政府	24.42	17.80	7.00	8.00	5.00	1.36	6.67	4.69	74.94
澎湖縣政府	28.38	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	4.44	72.83
金門縣政府	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	65.00

110 年度「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行部分」

工程進度彙整表-截至 111/03/21

機關	梯次	核定日期	發包期限 (3 個月)	標案 數量	已列標案 子案數量	工程進度					備註
						施工	停工	完工	驗收	結案	
宜蘭縣	一	2021/5/26	2021/8/24	2	15	0	0	0	0	2	
桃園市	一	2021/5/17	2021/8/15	3	19	0	0	3	0	0	
新竹縣	一	2021/5/18	2021/8/16	2	14	0	0	0	1	1	
	二	2021/7/20	2021/10/18	1	9	0	0	0	1	0	
苗栗縣	一	2021/5/26	2021/8/24	4	18	0	0	0	0	4	
	二	2021/7/29	2021/10/27	5	23	0	0	1	4	0	
臺中市	一	2021/5/18	2021/8/16	7	19	0	0	0	1	6	
	二	2021/7/5	2021/10/3	6	16	0	0	0	1	5	
南投縣	一	2021/5/18	2021/8/16	2	9	0	0	0	0	2	
	二	2021/8/3	2021/11/1	4	8	0	0	1	0	3	
彰化縣	一	2021/5/18	2021/8/16	11	29	0	0	10	1	0	
	二	2021/7/29	2021/10/27	7	24	1	0	6	0	0	彰縣 110J116-經督導改善中，改善後報竣工。
雲林縣	一	2021/4/20	2021/7/19	29	58	0	0	0	5	24	
	二	2021/7/23	2021/10/21	19	42	0	0	2	14	3	
嘉義縣	一	2021/5/18	2021/8/16	8	45	0	0	7	1	0	
	二	2021/7/12	2021/10/10	2	15	0	0	2	0	0	
	三	2021/8/4	2021/11/2	5	22	1	0	4	0	0	
臺南市	一	2021/3/31	2021/6/29	29	55	0	0	1	0	28	
	二	2021/6/9	2021/9/7	15	19	0	0	4	0	11	
	三	2021/6/28	2021/9/26	15	22	0	0	4	0	11	
	四	2021/9/8	2021/12/7	3	6	0	0	0	0	3	
高雄市	一	2021/5/4	2021/8/2	1	87	0	0	1	0	0	
屏東縣	一	2021/4/1	2021/6/30	5	38	0	0	0	0	5	
	二	2021/6/28	2021/9/26	7	52	0	0	2	1	4	
臺東縣	一	2021/5/18	2021/8/16	4	22	0	0	1	0	3	
	二	2021/6/25	2021/9/23	2	15	0	0	0	0	2	
花蓮縣	一	2021/5/20	2021/8/18	6	11	0	0	0	2	4	
澎湖縣	一	2021/7/1	2021/9/29	1	1	0	0	0	0	1	
金門縣	一	2021/5/26	2021/8/24	1	2	0	0	0	0	1	
合計				206	715	2	0	49	32	123	統計至 3/21，掌握標案數 206 件，其中 2 件施工及 204 件完工。
								204			

110 年度「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行部分」

完工工程數位成果資料表-截至 111/03/21

序號 (縣市)	執行單位	標案數	蒐集情形		缺少標案編號
			已提交	缺少數	
1	宜蘭縣政府	2	2	0	-
2	桃園市政府	3	0	3	未繳交
3	新竹縣政府	3	3	0	-
4	苗栗縣政府	9	0	9	未繳交
5	臺中市政府	13	0	13	未繳交
6	南投縣政府	6	0	6	未繳交
7	彰化縣政府	18	0	18	未繳交
8	雲林縣政府	48	0	48	未繳交
9	嘉義縣政府	15	0	15	未繳交
10	臺南市政府	62	62	0	-
11	高雄市政府	1	0	1	未繳交
12	屏東縣政府	12	0	12	未繳交
13	臺東縣政府	6	0	6	未繳交
14	花蓮縣政府	6	0	6	未繳交
15	澎湖縣政府	1	1	0	-
16	金門縣政府	1	1	0	-

111 年度競爭機制計分原則說明

考評類別	考評項目	權重	計算公式	評鑑原則
工程執行效率	年度經費執行率	50 分	年度經費執行率分數 = 權重 * 經費執行率	
	年度經費保留率	20 分	年度經費保留率分數 = 權重 * (1-經費保留率)	設定門檻值，經費保留率低於 35% 者，即得分，保留率 35% 以上者不得分，最高分 20 分、最低分 0 分。
工務管理狀況	發包作業辦理狀況	5 分	發包作業辦理狀況分數 = 權重 * 期限內完成招標件數比例	依據期限內完成招標作業件數比例給分，最高分 5 分、最低分 0 分。
	落實工程進度	5 分	落實工程進度分數 = 權重 * 年度工程完工比例	依據年度計畫結束前完工比例給分，最高分 5 分、最低分 0 分
	工程督導辦理狀況	5 分	工程督導辦理狀況 = 1 + (工程督導分數 - 81) * 0.2	凡參與督導者，平均督導分數 80 分以上，基本得分為 5 分，督導分數 81 分以上開始加分，85 分以上者即滿分
	按時提送工程進度	5 分	按時提送工程進度，得 5 分。	若每次提報未繳交或遲交者，不予計分。
	初勘資料正確率	5 分	初勘資料正確率分數 = 權重 * 初勘資料正確率	依據整體資料正確率比例予以計分，最高 5 分、最低 0 分。
	配合農業政策	5 分	配合農業政策分數 依據配合農業政策件數比例予以計分	依據各執行單位核定工程中，配合農業政策之案件比例，給予對應分數，最高 5 分、最低 0 分