

## 五、結論：

(一) 碧候溫泉工程案，本府進場施工後既發現抽水設備已損壞，且相關電器設備亦不相容，其所需增加金額約 102 萬 9,584 元，經主辦機關核算由本府工程管理費項下勻支。

1、建築工程需增加金額	7 萬 4,541 元。
2、水電工程需增加金額	87 萬 6,339 元。
3、建築及水電工程計增加	95 萬 880 元。
4、設計監造費約增加	7 萬 8,704 元。
5、合計	102 萬 9,584 元。

(二) 有關內裝不足項目，由葉卿秀建築師事務所負責製作預算書圖，再送南澳鄉公所提報計畫申請補助，不足項目如下：

- 1、遊客中心及盥洗室之浴廁地坪及牆面施工費用約 30 萬 5,787 元。
- 2、增加盥洗室木格柵 8 樁費用約 30 萬 3,144 元。
- 3、合計 60 萬 8,931 元。

(三) 其他：

- 1、工區內 4 座南澳鄉公所臨時廁所，及個人泡腳池之木格柵頂蓋，因蘇迪勒颱風影響造成倒塌損壞，經南澳鄉公所清查結果已無財產編號，由遠達營造有限公司協助集中後，再由南澳鄉公所清潔隊運棄清除。
- 2、有關溫泉標章標識牌及溫泉取供事業經營許可之申請，由南澳鄉公所申請，縣府協助取得。

~以下空白~