

附表七

混凝土工程自主檢查表（範例）

編號：

工程名稱			
分項工程		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前檢查 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果符號說明	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需矯正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
澆置前模板支撐穩固檢查			
澆置前雜物清除			
澆置前鋼筋保護層檢查			
澆置高程標誌設置			
輸送管使用適當隔墊物			
澆置順序、分層澆置			
使用振動器充分搗實			
澆置過程不可任意加水			
澆置中模板變形爆模檢查			
施工縫設置位置			
養護			
缺失矯正處理：			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片） 複查日期： <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查人簽名：			
備註： 1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 2. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 3. 本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。			

現場工程師（檢查人員）簽名：

工地負責人（工地主任）簽名：

附表八

模板工程自主檢查表（範例）

編號：

工程名稱			
分項工程		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前檢查 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果符號說明	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需矯正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
模板面			
放樣位置			
模版組立平直度			
模版組立層數			
各項預埋物			
大跨距樑底預拱			
支撐間距			
橫向牽條			
斜撐裝設止滑樺			
施工接縫樺接設置			
伸縮縫設置			
止水帶設置			
柱底設置清潔孔			
窗台預留開口			
澆置前異物雜物清洗			
缺失矯正處理：			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片） 複查日期： <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查人簽名：			
備註：			
1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 2. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 3. 本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。			

現場工程師（檢查人員）簽名：

工地負責人（工地主任）簽名：

附表九

鋼筋工程自主檢查表（範例）

編號：

工程名稱			
分項工程		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前檢查 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果符號說明	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需矯正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
鋼筋加工彎鉤角度			
鋼筋加工彎鉤長度			
鋼筋號數			
鋼筋組立間距			
鋼筋綁紮			
鋼筋彎鉤之位置			
鋼筋搭接方式			
鋼筋搭接位置			
鋼筋搭接長度			
開口、角隅處鋼筋補強			
鋼筋隔間器之配置			
鋼筋保護層厚度			
預留筋配置之間距、號數			
鋼筋鏽蝕處理			
預埋物固定			
缺失矯正處理：			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片） 複查日期： <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查人簽名：			
備註： 1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 2. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 3. 本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。			

現場工程師（檢查人員）簽名：

工地負責人（工地主任）簽名：